

Bilan financier du projet 2015 : paroisse saint Michel de Mongo

Guinée - Mongo, le 27 Juin 2015

- Le projet 2015 était conséquent puisqu'il avait été accepté pour un montant de 9 092 euros utilisés pour :
 - Construction d'un bâtiment pour bambinos : 1 960 €.
 - Aménagement de 5 hectares de bas-fond : 5 500 €.
 - Réalisation de 2 sources améliorées : 1 162 €.
 - Construction de 2 latrines : 470 €.

- Mais sur le terrain, la maladie causée par le virus Ebola a passablement perturbé les activités : forte mobilisation autour de la maladie au dépens des autres activités ; recherche de gens-responsables pour la (les) campagne(s) de sensibilisation ; ouverture des écoles mi-janvier 2015 ; etc

- Enfin, toute la vie économique s'est ralentie (voir circulaire ci-jointe). La monnaie a chuté, l'euro ne s'échangeant plus qu'à 8 300 FG au lieu de 9 300 FG comme prévu dans le projet.

C'est pourquoi, pour la réalisation du projet 2015, j'ai donné priorité au volet santé/hygiène, rendu bien d'actualité par le virus Ebola avec la réalisation de 3 (trois) sources améliorées et la construction de 2 (deux) latrines.

En fait, le projet 2015 prévoyait 2 sources et 2 latrines. A cela, il faut ajouter :

- Le reliquat du projet 2014.
- Une diminution sur l'achat du matériel acheté « en gros » en une seule fois.
- Une réduction aussi du prix du transport du matériel, tout le travail s'effectuant dans plusieurs villages pas très éloignés les uns des autres.

Cela a donc permis de réaliser 3 sources et 2 latrines dans la sous-préfecture de Témessadou-Djibo, dans des villages distants de 11 kms à 20 kms de Mongo.

Réalisation des 3 sources à : Yomadou-Legbé-Lélé, Gbabé, Sassanine.

Réalisation des 2 latrines à : Yomadou-Legbé-Lélé, Sassanine.